

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 5 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 24° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	检查受台风影响项目损失情况，展开自救措施。台风把项目部吹散，整理监理办公室。配合业主内审人员资料检查（施工方资料台风前整理放会议室，台风后会议室受损，大部分资料丢失）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇  盐 城 巨 卓  先 能 电 力  鑫 冠 园 林  中 易 建 设  上 海 电 建	施 工 人 员 10 人 ， 管 理 人 员 20 人 ， 欧 飞 围 区 管 控 大 部 分 施 工 人 员 未 进 入 现 场  光 伏 区 受 台 风 灾 害 拍 照 取 证 ， 报 保 险 公 司
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙	
记 录 人： 杨 振 宇	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	