

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 6 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	检查受台风影响项目损失情况，展开自救措施。台风把项目部吹散，整理监理办公室。配合业主内审人员资料检查（施工方资料台风前整理放会议室，台风后会议室受损，大部分资料丢失）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 20 人，管理人员 20 人，欧飞围区管控大部分施工人员未进入现场 光伏区受台风灾害拍照取证，报保险公司，调整受灾支架。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：