

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 8 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 25° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	检查受台风影响项目损失情况，展开生产自救措施。项目部整体搬移至升压站综合办公楼。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 天 智 汇	施工人员 120 人，管理人员 20 人，铲车 6 台，挖机 4 台，焊机 2 台，吊车 1 台。	
	盐 城 巨 卓	1、光伏区电气：桥架安装，桥架打孔。	
	先 能 电 力	2、光伏区支架组件：支架、组件倒运，支架安装，组件安装。调整受灾支架。	
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：综合楼坡道地砖铺设，围墙立柱顶部抹灰，清理施工现场。	
	中 易 建 设		
	上 海 电 建		
其 它 事 项	业主审计人员进场审计		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	