

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 9 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 28° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	检查受台风影响项目损失情况，展开生产自救措施。项目部整体搬移至升压站综合办公楼。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人数 210 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 4 台，焊机 2 台，吊车 1 台。 1、光伏区 31#、32#支架组件安装，檩条安装，17#、18#地块 1*4 光伏电缆敷设，接地焊接，主网接地电缆沟开挖，桥架打孔、安装，组件连接线连接。 3、升压站土建：综合办公楼二层照明箱临时送电，清理现场垃圾，坡道地砖铺设，围墙立柱顶部抹灰。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项	业主审计人员进场审计	
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：