

# 监 理 日 志

日期：2020 年 8 月 12 日

天气：晴

星期：三

气温：26° -36°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理 工作 情况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇  盐 城 巨 卓  先 能 电 力  鑫 冠 园 林  中 易 建 设  上 海 电 建	施工人员 210 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 2 台，焊机 1 台，吊车 1 台。 1、光伏区：33#桥架安装、打孔，26#、27#组件支架施工。1*4 光伏电缆敷设，组件连接线连接，接地焊接。逆变器安装，主网接地沟开挖，光伏支架组件安装，汇流箱接线。 3、升压站土建：综合楼坡道地砖铺设，围墙立柱顶部抹灰，清理施工现场。
其 它 事 项	业主审计人员进场审计	
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	