

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 26° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。检查施工方资料 安全文明施工可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 天 智 汇	施工人员 190 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 2 台，焊机 2 台，吊车 1 台。	
	盐 城 巨 卓	1、光伏区 1#-16#地块：连接线连接，接地焊接，逆变器安装，主网接地沟开挖，光伏区地支架组件安装。汇流箱接线，1*4 电缆穿波纹管，1*4 电缆敷设，组件连接线连接。汇流箱 Mc 4 插头制作，交流电缆接头，直流电缆绑扎。	
	先 能 电 力	2、光伏区 17#-37#地块：35 桥架安装，低压电缆敷设，19#接地焊接施工 34#光伏电缆敷设 Mc4 安装施工，34#箱变低压侧电缆终端头施工完成，26#27#组件，支架安装施工，37#更换台风损坏组件	
	鑫 冠 园 林	3、升压站土建：综合楼一层内墙喷涂料。围墙贴墙砖。场区人行道铺道板砖。设备材料打磊。围墙外回填	
	中 易 建 设		
上 海 电 建			
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	