

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 22 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 26° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。</p> <p>安全文明施工可控。</p> |                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                       |
|                            | 中 天<br>智 汇                                                                                             | <p>施工人员 210 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 2 台，焊机 2 台，吊车 1 台。</p>                            |
|                            | 盐 城<br>巨 卓                                                                                             | <p>1、光伏区 1#-16#地块：进场组件吊运，直流电缆绑扎，交流电缆入箱变，箱变低压电缆接线，桥架制作、安装。</p>                       |
|                            | 先 能<br>电 力                                                                                             | <p>2、光伏区 17#-37#地块：进场组件吊运，25#、26#低压电缆敷设，28#桥架调整，29#、31#组件安装，31#檩条安装，32#接地线土方开挖。</p> |
|                            | 鑫 冠<br>园 林                                                                                             | <p>4、升压站土建：围墙贴墙砖。装置楼内墙腻子修补打磨。二层卷门更换。不锈钢围栏加工。制作表井盖，清理。</p>                           |
|                            | 中 易<br>建 设                                                                                             |                                                                                     |
| 上 海<br>电 建                 |                                                                                                        |                                                                                     |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                        |                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                        | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙                                                                 |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                |