

监 理 日 志

日期：2020 年 8 月 23 日

天气：晴

星期：日

气温：25° -36°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 210 人，管理人员 20 人，铲车 4 台，挖机 2 台，焊机 2 台，吊车 1 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区：桥架安装、逆变器支架安装，箱变低压侧低压电缆终端头制作，1*4 光伏电缆敷设施工 MC4 插头制作施工，组件支架安装。
	先 能 电 力	2、升压站土建：围墙贴墙砖。SVG 室屋面切缝。综合楼坡道侧面抹灰，电缆沟，井口抹灰。综合楼坡道，架空层，室内刮补腻子，刷涂料。围栏加工。装置楼门围栏安装。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
其 它 事 项	上 海 电 建	
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、贾金光、池永龙
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：