

监 理 日 志

日期： 2020 年 8 月 29 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 25° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 160 人，管理人员 15 人，铲车 4 台，挖机 1 台，材油发电机 2 台 1、光伏区：36#交流电缆制作施工，34#桥架安装施工，18#逆变器交流电缆制作施工，30#31#32#支架组件安装施工，23#接地沟开挖施工。 2、升压站：升压站光钎敷设施工至控制室。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：