

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 5 日
星期： 六

天气： 晴
气温： 21° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 130 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 1 台 1、光伏区：6#8#9#组件连接线连接，8#9#MC4 插头制作。1#6#主网接地焊接。1*4 电缆穿波纹管；34#桥架安装，交流电缆敷设；25#26#MC4 插头施工，23#环网接地焊接施工，1*4 光伏电缆敷设施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖，大门贴花岗岩；装置楼，综合楼窗扇安装；消防泵房铺地砖。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	