

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 6 日
星期：七

天气：晴
气温：22° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇 盐 城 巨 卓	施工人员 130 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 1 台 2、光伏区：10#接地安装；1#地块接地焊接；6#地块主网接地焊接；9#地块 MC4 接头制作，组件连接线连接；22#23#柱引线与环网接地焊接施工，25#1×4 光伏线敷设；26#桥架安装施工；25#光伏电缆绑扎施工；28#交流电缆敷设，33#交流电缆上桥架；36#26#28#29#支架组件安装施工。
	先 能 电 力	2、升压站：围墙贴瓷砖，大门贴花岗岩；装置楼，综合楼窗扇安装；主变池填加卵石。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：