

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 7 日  
 星期： 一

天气： 晴  
 气温： 24° -35°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 130 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 1 台  1、光伏区：1#接地焊接；8#通讯电缆敷设；15#地块接地防腐处理；24#柱引下线与环网接地焊接施工；21#传动轴控制箱安装施工；18#19#檩条光伏电缆绑扎施工；25#逆变器 MC4 插头制作施工；27#桥架安装施工；33#光伏电缆敷设施工；27#28. 29#31#36#组件安装。  2、升压站：围墙贴瓷砖，大门贴花岗岩；综合楼窗扇安装；SVG 室围栏安装；主变池填加卵石。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	