

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 9 日
星期： 三

天气： 阴
气温： 22° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇 盐 城 巨 卓	施工人员 130 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 1 台 1、光伏区：23#26#27#柱与环网接地焊接施工；33#26#光伏电缆敷设，9#26#组件 Mc4 插头施工；15#主网接地焊接；29#30#交流电缆上桥架施工；36#汇流箱直流电缆终端头制作；36#28#32#支架组件安装施工，27#22#组逆变器安装施工。
	先 能 电 力	2、升压站：升压站围墙贴瓷砖，主变池填卵石，综合楼窗扇安装。装置楼楼层清理。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：