

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 12 日
星期： 六

天气： 多云
气温： 23° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 90 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 2 台，吊机 1 台。 1、光伏区：6#箱变接地焊接；9#485 通讯接线，测试电压，汇流箱防火封堵；27#1*4 光伏电缆敷设施工，支架组件安装；22#23#光伏电缆绑扎施工；25#逆变器交流电缆制作施工，柱引下线接地焊接施工；28#32#交流电缆上桥架，31#1*4 光伏电缆敷设；36#逆变器侧直流电缆终端头制作施工；30#31#36#37#支架组件安装施工；33#大梁安装施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖，顶帽抹灰层；场区绿化填土；综合楼窗扇加工安装、打胶；装置楼外墙装饰板修理；配电装置楼二次室 35KV 高压盘柜增加控制线施工。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：