

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 13 日
 星期： 七

天气： 阴
 气温： 24° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 60 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 2 台，吊机 1 台。 1、15#汇流箱防火封堵，汇流箱电缆挂牌；9#测量组串电压，接地焊接；10#主网接地焊接；25#箱变侧交流电缆终端头制作施工，箱变周围环网接地施工；29#组件 MC4 插头施工；28#光伏电缆 1*4 敷设施工；36#35#箱变侧，汇流箱直流电缆终端头制作施工；36#31#32#30#组件支架安装施工；33#大梁安装施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖，围墙柱顶帽压顶抹灰。场区绿化土回填。装置楼二层洞口卷门刷漆，排风洞口修补；配电装置楼二次室 35Kv 高压盘柜增加电缆接线施工，
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
中 易 建 设		
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	