

监 理 日 志

日期：2020 年 9 月 15 日
星期：二

天气：阴
气温：23° -30°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇 盐 城 巨 卓	施工人员 70 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：9#地块电压测试；15#地块主网接地焊接；37#逆变器侧直流电缆终端头制作施工；29#30#光伏电缆上桥架施工及敷设施工；29#逆变器交流电缆头制作施工；26#25#箱变侧交流电缆终端头制作施工；27#柱引下线接地焊机施工；37#32#31#30#支架，组件安装施工；33#大梁安装施工。
	先 能 电 力	2、升压站：围墙贴瓷砖，围墙灯具安装；场区绿化土回填，场区道路清洗；大门外道路铺碎石。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：