

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 17 日  
星期： 四

天气： 阴  
气温： 24° -33°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 80 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区：1#柱头防腐；2#低压电缆接线，主网接地焊接，组与组接地连接；11#地块低压 185 电缆接线；16#低压电缆接线，管桩柱头除锈；27#32#29#1*4 光伏电缆敷设施工；33#逆变器直流电缆终端头制作施工；36#32#30#31#支架组件安装；33#大梁安装。
	先 能 电 力	2、升压站：围墙贴瓷砖；场区道路维修，清理；绿化带路沿石安装；高压盘柜、控制盘柜、检修箱粘切标示牌，GIS 远方，就地单体调试。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	