

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 18 日
星期： 五

天气： 阴
气温： 22° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 80 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：9#组与组接地连接，16#低压电缆 185 接线，防腐刷底漆；25#箱变焊接固定施工；29#32#光伏电缆 1*4 敷设施工，逆变器接线 1*4 光伏电缆 MC4 插头制作施工；29##30#环网接地沟开挖；25#立柱整改施工；36#33#支架组件安装施工；33#驱动焊接估定施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖；场区安装护栏，绿化回填土平整；高压盘柜、控制盘柜、检修箱粘切标示牌，GIS 远方，就地单体调试。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：