

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 21 日
星期： 一

天气： 阴有雨
气温： 20° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 70 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区：2#12#箱变低压电缆 185 接线；3#主网接地焊接，3#9#组与组接地连接；30#主网接地沟开挖；36#33#支架组件安装施工；33#大梁安装施工；29#31#32#光伏电缆 1*4 敷设施工；31#环网接地沟开挖施工；18#19#20#大梁光伏电缆绑扎施；18#阻尼器安装施工。
	先 能 电 力	2、升压站：围墙贴瓷砖，喂缝；台阶砖补修；综合楼清理。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	