

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 23 日
星期： 三

天气： 阴
气温： 21° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 50 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：2#管柱柱头防腐；2#15#低压 185 电缆接线，；9#箱变低压 185 电缆接线；36#33#支架组件安装施工；33#光伏电缆 1*4 敷设施工，传桥架施工；27#光伏电缆敷设施与逆变器 MC4 插头制作施工；31#环网接地沟土方开挖施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖，瓷砖喂缝。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：