

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 25 日  
星期： 五

天气： 阴  
气温： 20° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 80 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：2#管柱柱头防腐，低压 185 电缆接线；10#11#低压 185 电缆接线；21#光伏电缆 1*4 组件上绑扎施工；25#光伏电缆 1*4 敷设施工，逆变器 mc4 插头制作施工；29#逆变器 MC4 插头制作施工；33#36#26#支架组件安装施工；36#主轴安装施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖，瓷砖喂缝，灯具安装。综合楼弱电线槽敷设。床位安装。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	