

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 30 日  
星期： 三

天气： 多云  
气温： 17° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 45 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区：10#汇流箱 MC4 插头更换；16#箱变防火封堵，箱变送电；27#组与组接地线连接，光伏电缆捆扎；18#19#31#阻尼器安装施工；33#36#支架组件安装；33#主轴安装；集电线路 1#2#4#6#7#共计 25 台箱变送电。
	先 能 电 力	2、升压站：电缆沟空洞堵漏，综合楼墙面修补。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	