

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 4 日
星期： 七

天气： 晴
气温： 20° -31°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 50 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。
	盐 城 巨 卓	1、光伏区：5#13#组件连接线绑扎；14#接地焊接；15#传动轴安装；19#20# 阻尼器安装；26#36#支架组件安装；36#主轴安装施工；27#26#光伏电缆 1.*4 敷设施工；22#逆变器开路电压测试与送电施工，22#组与组之间 1*4 光伏线 MC4 连接，22#环网接地线直埋土方回填施工。
	先 能 电 力	2、升压站：围墙瓷砖喂缝。
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	