

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 6 日
星期： 二

天气： 阴
气温： 19° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 55 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：5#地块接地焊接；14#地块箱变内防火封堵；15#地传动轴安装；26#主轴安装，27#26#光伏电缆 1*4 敷设；19#20#组件光伏电缆 MC4 连接；20#光伏电缆 MC4 插头制作施工；21#逆变器送电；33#环网接地沟开挖施工；36#26#支架组件安装。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：