

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 8 日
星期： 四

天气： 多云
气温： 17° -25°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 60 人，管理人员 10 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：6#接地焊接；8#15#管柱柱头防腐；36#26#23#支架组件安装；33#36#主轴安装；25#传动轴安装，控制箱安装；31#光伏电缆 1*4 敷设；29#光伏电缆 MC4 插头制作；26#环网接地线焊接施工；20#组件光伏电缆绑扎；37#箱起至逆变器交流电缆敷设终端头制作。 2、升压站：外墙抹灰，修补。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	