

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 9 日
星期： 五

天气： 多云
气温： 16° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 70 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：6#主网接地焊接，管柱柱头防腐，组件 MC4 插头制作；7#MC4 插头制作；11#主网接地焊接；13#管柱柱头除锈；36#26#23#支架组件安装；33#主轴安装；37#柱头防腐；31#27#光伏电源 1*4 敷设施工；26#27#电机控制箱安装；25#环网接地线焊接施工；19#组件光伏电缆 1*4 绑扎与 MC4 插头制作；36#箱变至逆变交流电缆敷设与接线施工；31#环网接地沟土方开挖。 2、升压站：外墙抹灰，修补。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：