

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 10 日
星期： 六

天气： 晴
气温： 17° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 60 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：4#挑线加工；11#接地焊接；13#柱头防腐除锈；6#柱头防腐除锈，主网接地焊接；37#柱头除锈防腐；36#支架组件安装；24#23#组件安装；23#传动轴安装；30#光伏电缆线敷设；29#逆变器 MC4 制作；26#桥架安装；19#组件光伏线 MC4 插头制作；18#组件光伏线绑扎，MC4 插头连接；25#电机控制箱安装。 2、升压站：土建施工已完成。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	