

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 11 日
 星期： 七

天气： 晴
 气温： 18° -27°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 35 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：2#减速机配电箱安装；5#柱头防腐除锈，汇流箱封堵；6#柱头防腐刷漆，箱变围栏制作，主网接地焊接；10#接地焊接；13#柱头防腐除锈；18#19#组件光伏电缆绑扎与插头 MC4 制作；24#电机电源电缆敷设，传动轴安装；25#主轴与主轴接地线连接；26#桥架安装，桥架开孔，环网接地焊接；36#33#支架安装；33#环网接地沟土方开挖施工；30#光伏电缆 1*4 敷设；桥架安装施工；37#柱头除锈防腐施工。 2、升压站：围墙安装接线盒盖。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：