

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 15 日
星期： 四

天气： 阴
气温： 17° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 60 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：7#主网接地焊接；13#桥架固定，柱头防腐刷漆；17#18#电机控制箱安装；23#材料清理；26#环网接地线焊接；25#箱变低压电缆终端头制作，逆变器接线；28#30#光伏电缆 1*4 敷设；29#组件 MC4 插头连接；32#光伏电缆 1*4 敷设施工，组件上 MC4 插头连接；36#支架，组件安装；33#37#除锈防腐。 2、升压站：已投入运行。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	