

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 16 日
 星期： 五

天气： 阴
 气温： 18° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 50 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：4#柱头防腐除锈；7#主网接地焊接；10#桥架调整固定；12#柱头防腐刷漆；13#柱头防腐刷漆；17#18#19#电机控制安装，桥架开孔；25#环网接地线焊接，26#箱变低压侧交流电缆终端头制作，逆变器光伏电缆 MC4 插头制作；36#支架，组件安装；37#35#柱头除锈，防腐；35#光伏电缆 1*4 敷设；31 桥架安装，逆变器光伏电缆 MC4 插头制作；32#光伏电缆 1*4 敷设；30#逆变器 MC4 制作；31#至 32 过路电缆管土方开挖施工。 2、升压站：已投入运行。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：