

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 17 日
星期：六

天气：阴
气温：19° -24°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位. 检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 50 人，管理人员 6 人，铲车 2 台，挖掘机 2 台。 1、光伏区：2#桥架做接地；4#柱头防腐刷漆；7#主网接地焊接；15#柱头防腐刷漆；17#水渠卫生清理；21#电机控制箱安装；25#箱变侧低压交流电缆终端透制作；26#27#环网接地线焊接，传动轴安装；26#MC4 组件上插头连接；28#31#逆变器安装；30#环网接地沟土方开挖；31#箱变下方桥架安装；37#35#33#柱头除锈防腐施工；31#30#29#28#光伏电缆 1*4 敷设桥架上；36#支架组件安装； 2、升压站：已投入运行。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛
记录人：崔龙盛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：