

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：9~22℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，要求固定螺栓必须紧固到位。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 35 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。 1. 升压站：已投入运行。 2. 光伏区：17#18#19#消确施工；23#配合厂家调试传动轴；25#26#电机控制箱电源电缆接线，26#组件光伏线绑着，逆变器开路电压测试与送电；31#箱变侧低压交流电缆终端头制作；34#35#柱头刷漆防腐；36#安装传动轴，36#通信线接线汇流箱至箱变侧。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：