

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 24 日

天气：多云

星期：六

气温：14~22℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，要求固定螺栓必须紧固到位。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 35 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。 1. 升压站：已投入运行。 2. 光伏区：33#主轴安装，支架组件安装，23#35#除锈刷油漆，27#环网接地土方回填土，23#24#29#30#31#逆变器 MC4 插头制作施工 31#32#箱变侧交流电缆终端头；7#接地焊接，14#箱变固定，14#汇流箱防火封堵。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：