

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 27 日

天气：晴

星期：二

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视检查，要求固定螺栓必须紧固到位。督促施工人员注意安全，做好安全防护。</p> <p>清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。</p> <p>审核施工单位报审资料，签字盖章。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司 先能电力工程有限公司 浙江鑫冠园林建设有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限责任公司	<p>施工人员 40 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。</p> <p>1. 升压站：已投入运行。</p> <p>2. 光伏区：26#27#33#柱头除锈，刷油漆 33#主轴安装施工，28#27#传动轴螺丝紧固，18#21#主轴与环网接地线，31#32#23#逆变器开路电压测试与送电，28#光伏电缆 1*4 敷设施工，33#环网接地沟土方开挖施工，27#桥架扣盖板，箱变箱体接地焊接，7#主网接地焊接，16#主网接地焊接。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、贾金光、池永龙、王健	
记录人：王健	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	