

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 28 日

天气：晴转多云

星期：三

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视检查，要求固定螺栓必须紧固到位。督促施工人员注意安全，做好安全防护。</p> <p>清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。</p> <p>审核施工单位报审资料，签字盖章。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司 先能电力工程有限公司 浙江鑫冠园林建设有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限责任公司	<p>施工人员 50 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。</p> <p>1. 升压站：已投入运行。</p> <p>2. 光伏区：35#36#柱头除锈，刷油漆，33#支架，组件安装，29#30#31#28#逆变器开路电压测试与送电，27#环网接地回填土与接地够开挖整改，21#22#主轴接地施工，1#电缆绑扎，7#主网接地焊接，16#围栏防腐喷漆，15#箱变围栏安装。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、贾金光、池永龙、王健	
记录人：王健	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	