

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 29 日

天气：阴转小雨

星期：四

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，要求固定螺栓必须紧固到位。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 31 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。 施工内容： 18#19#20#逆变器未送电支路测试，25#箱变气象站控制柜接线，24#环网接地线整改焊接施工验收合格回填土，33#至 34#直埋电缆管敷设与穿电缆施工 29#光伏 1*4 敷设，24#箱变至桥架直埋电缆土方开挖整改施工，33#支架组件安装施工，34#传动轴安装，35#33#柱头除锈刷油漆，29#30#逆变器测试开路电压与送电。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：