

监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 31 日

天气：多云

星期：六

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 32 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 24#环网接地线直埋回填土，24#25#桥架内金属软管内防火封堵，28#33#光伏电缆 1*4 敷设施工，33#至 34#电缆过路管土方回填施工，36#35#箱变周围环网接地线土方开挖，32#31#桥架支架抱箍整改，37#柱头刷防锈油漆，28#阻尼器安装，33#主轴，支架，组件安装；3#柱头防腐刷漆，14#主网接地焊接
	浙江鑫冠园林建设有限公司	施工人员 32 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：