

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 2 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 32 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 8#箱变围栏安装，16#主网接地沟回填，14#主网接地焊接，7#
	浙江鑫冠园林建设有限公司	主网接地焊接；37#35#31#28#33#刷油漆，23#26#组件补确压块，33#主轴安装，18#19#桥架扣盖板，23#24#25#26#箱变母线安装绝缘套，28#光伏电缆 1*4 上桥架，组件上，33#箱变侧交流电缆终端
	中易建设有限公司	头制作，35#箱变周围环网接地线焊接施工，28#环网接地线土方开挖。
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：