

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 4 日

天气：多云

星期：三

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 35 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 33#32#除锈刷油漆，35#环网接地线焊接，主轴打接地线，33#逆变器交流电缆挂牌，防火封堵，逆变器测试开路电压与送电，组件 MC4 插头连接施工，25#26#27#组件上光伏电缆挂电缆牌，33#环网接地土方开挖施工，24#传动轴调试，18#19#桥架 200*2 扣盖板，19#减速器安装限位开关 19#减速器安装限位开关。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：