

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 5 日

天气：多云

星期：四

气温：19~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 35 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 2 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 7#主网接地焊接，33#跳线制作，6#上海电建私自回填整改，4#桥架安装，11#主网接地水平接地体焊接，14#汇流箱贴牌。14#主网接地沟回填；35#箱变周围环网接地土方开挖，33#组件上光伏电缆绑扎 MC4 插头连接，17#18#19#200*2 桥架扣盖板，28#29#主轴接打接地线，33#23#柱头除锈刷油漆 28#环网接地线焊接施工，23#逆变器补缺挂构。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其它事项		
本日现场监理人员	葛庆琦、贾金光、池永龙、王健	
记录人：王健	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	