

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 8 日

天气：多云

星期：日

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章；电站收购方检查项目资料，监理配合。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 36 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 12#接地沟回填，10#主网接地焊接，7#接地沟回填，4#汇流箱安装，4#桥架安装；18#19#23#28#柱头除锈刷油漆，18#19#传动轴万向节加溶滑油及调试，28#环网接地线焊接，32#光伏电缆敷设 1*4 上组件与绑扎，36#主轴安装，27#逆变器故障更换一台厂家处理，18#19#20#环网接地回填土整改施工。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：