

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 11 日

天气：多云

星期：三

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。督促施工人员注意安全，做好安全防护。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 28 人，管理人员 6 人，铲车 1 台，挖掘机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 6#整改单面焊接改成双面焊接，6#地主网接地焊接整改完成回填前验收，4#1*4 电缆敷设，11#接地沟回填；18#19#21#刷油漆，17#18 传动轴调试厂家 36#支架，组件安装，33#柱与环网接地线接地焊接施工，32#31#主轴与主轴跨接地线连接，1#2#SVG 室护外空调安装连接，1#2#SVG 室护外空调安装。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：