

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 13 日

天气：多云

星期：五

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 29 人，管理人员 6 人，叉车 2 台，挖掘机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 15#控制电缆穿波纹管，10#箱变基础环网接地沟整改深挖，10#主网接地沟回填，4#1*4 电缆绑扎；17#18#19#柱头补缺刷防腐漆，36#主轴、支架安装，34#接地线焊接施工、接地线直埋土方回填，30#29#机电电缆线敷设。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：