

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 16 日

天气：多云

星期：一

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区防腐除锈工作，接地施工。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 33 人，管理人员 6 人，叉车 2 台，挖掘机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容： 2#控制箱安装，3#水渠清理，6#接地沟回填，1#控制箱电缆敷设；36#主轴、支架、组件安装，25#26#柱头防腐，27#28#万向节润滑油注入，37#36#桥架开孔，站用变 20Kv 高压电缆终端头与配网连接，34#29#土方开挖施工。
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：