

# 监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 02 日

天气：多云

星期：三

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。<br><br>清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。<br><br>审核施工单位报审资料，签字盖章。 |                                                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                        | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                      |
|                            | 浙江中天智汇安装工程有限公司                                                                                                              | 施工人员<br><br>30 人，管理人员 3 人，叉车 1 台，挖机 1 台。                                                                                                                                                     |
|                            | 先能电力工程有限公司                                                                                                                  | 施工内容：                                                                                                                                                                                        |
|                            | 浙江鑫冠园林建设有限公司                                                                                                                | 33#组件，支架安装，35#驱动机底座焊接固定，37#1*4 光伏电缆敷设，37#至 36#过路管穿传动轴控制箱电源电缆与控制线，37#33#柱引下线接地焊接，29#30#主轴与主轴打跨接接地线，29#30#31#pLC 通信调试，34#水渠清理；5#传动轴销子更换，4#组件连接线连接，绑扎，2#传动电机控制箱电源线穿过路，2#传动电机控制箱电源线接线，1#主网接地沟回填。 |
|                            | 中易建设有限公司                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|                            | 上海电力建设有限责任公司                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                             | 葛庆琦、贾金光、池永龙、王健                                                                                                                                                                               |
| 记录人：王健                     |                                                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                         |