

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 07 日

天气：晴

星期：一

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 30 人，管理人员 3 人，叉车 1 台，挖机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容：
	浙江鑫冠园林建设有限公司	28#1*4 光伏电缆敷设在 U 型钢上与绑扎，32#立柱接地引下线与环网接地焊接，37#传动轴波纹管穿控制线，36#组件上 1*4 光伏电缆 MC4 插头制作与绑扎，33#主轴安装，支架安装，18#27#整改更换阻尼器，35#水渠清理；8#传动电机控制箱电源线敷设，7#传动电机控制箱电源线敷设。
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：