

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 09 日

天气：多云

星期：三

气温：18~24℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 20 人，管理人员 3 人。
	先能电力工程有限公司	施工内容：
	浙江鑫冠园林建设有限公司	33#支架，减速机安装固定，37#35#环网接地沟土方开挖，36#组件上 1*4 光伏电缆 MC4 插头制作与连接，28#至 33#电缆桥架调平调直整改施工，5#支架调整，4#支架调整，升压站蓄电池室安装防爆空调一台。
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：