

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 25 日

天气：多云

星期：五

气温：11~16℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。 审核施工单位报审资料，签字盖章。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 20 人，管理人员 2 人，叉车 1 台，挖机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容：
	浙江鑫冠园林建设有限公司	6#支架、组件安装，1*4 光伏电缆敷设，光伏线 MC4 插头制作，35#柱头引下接地线焊机，C 型钢焊接固定，32#31#29#传动轴控制安装全部完成，36#环网接地沟土方开挖，26#25#减速器底座更换生绣螺丝，35KV 集电线路接地线至升压站接地线焊接连接；15#桥架盖盖板，11#控制箱电缆敷设。
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：