

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 26 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 11~16°C

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	现场巡视检查, 记录巡视情况以及拍照留底, 施工人员劳保用品穿戴齐全; 督促施工人员注意安全, 做好安全防护; 未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量, 检查施工进度、质量。 审核施工单位报审资料, 签字盖章。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 20 人, 管理人员 2 人, 叉车 1 台, 挖机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容:
	浙江鑫冠园林建设有限公司	36#支架, 组件, 安装, 36#环网接地沟土方开挖施工, 33#34#传动轴控制箱安装, 30#31#环网接地线焊接, 32#气象站立柱, 控制箱整套安装与接线, 31#传动轴控制箱接线; 1#2#箱变基础旁电缆铺沙盖砖。
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员	葛庆琦、贾金光、池永龙、王健	
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	