

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 29 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 11~16℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。 本项目初验，业主方组织、监理方及相关施工方参与；记录需整改项。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 20 人，管理人员 2 人，叉车 1 台，挖机 1 台。 施工内容： 33#组件、阻尼器安装，36#1*4 光伏电缆敷设，35#柱引下接地线焊接，C 型钢焊接固定，焊接处刷油漆，33#34#传动轴电源电缆敷设支架上绑扎与排列，30#桥架扣盖板钢扎带紧固，4#~9#整改热镀锌钢管理设与隐蔽回填土施工，验收合格。 今日本项目初验，业主组织监理方及相关施工单位参与。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：